


2.0 BUTIRAN JALAN TERLIBAT

2.1	NAMA JALAN	DAERAH	KAEDAH KERJA	KOORDINAT MULA	KOORDINAT AKHIR	JARAK (METER)
	JALAN KUALA BESUT	BESUT	Plinth	5.812255 102.546509		1 X 1 Meter
	JALAN KUALA BESUT	BESUT	Kabinet	5.812255 102.546509		1 X 1 Meter
	JALAN KUALA BESUT	BESUT	Aerial Fiber Routing (Anggaran)	5.812255 102.546509	5.825102 102.552434	1641 Meter (Anggaran)
JUMLAH JARAK PERMOHONAN						1641 Meter

# CADANGAN TEKNIKAL UNTUK

## SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG NANGKA



## MAKLUMAT CADANGAN TEKNIKAL

Nama Site:	Sekolah Kebangsaan Kampung Nangka
Site ID:	TBA0007
Lokasi PoP Kabinet:	Jalan Kuala Besut
GPS Koordinat:	5.812255 102.546509
Lokasi Laluan Fiber	Jalan Kuala Besut
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Mula-Anggaran)	5.812255, 102.546509
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Akhir-Anggaran)	5.825102, 102.552434
GPS Koordinat GPON: (Titik Mula-Anggaran)	5.812255, 102.546509
GPS Koordinat GPON: (Titik Akhir-Anggaran)	5.820928, 102.550272
Tarikh:	26/02/2024

### Kandungan:

#### 1. Ringkasan Pelaksanaan


2. Peta Penandaan Lokasi (Plinth Kabinet)
3. Gambar Lokasi (*Plinth* Kabinet)
4. Cadangan Laluan Kabel Fiber Pole
5. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan PoP *Plinth* Kabinet
6. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan Fiber

## 1. RINGKASAN PELAKSANAAN

### 1.1 Cadangan Pelaksanaan

<b>Bil</b>	<b>Perkara</b>	<b>Kuantiti</b>
1	<b>PoP <i>Plinth</i> Kabinet</b> Satu (1) unit	1
2	<b>Jumlah Cadangan Fiber Pole</b> 47 poles	47
3	<b>Jumlah Jarak Fiber Pole (Anggaran)</b> 1.641 Km	1641m

## 2. PETA PENANDAAN LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)



 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG NANGKA (TBA0007)

 POP







### 3. GAMBAR LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)



## 4. CADANGAN LALUAN KABEL FIBER POLE (ANGGARAN)


### Backhaul



-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

## GPON



-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

**5. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA AWAL  
PELAKSANAAN  
PoP *PLINTH*KABINET**

Bil	Perkara	Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<u>Kerja Civil, Teknikal dan, Elektrikal</u>															
1.1	Persiapan di Tapak	1														
1.2	Kerja Pemasangan <i>Plinth</i> PoP	1														
1.3	Kerja Pemasangan Kabinet, FDC & rectifier	1														

## 6. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA PELAKSANAAN FIBER

Bil	Perkara	Bulan /Minggu														
		Apr 2024			Mei 2024			Jun 2024								
		Minggu 3-4			Minggu 1-4			Minggu 1-2		Minggu 3-4						
1	Persiapan di Tapak	■														
2	Kerja Pengesahan Kabel	■														
3	Kerja Pengorekan		■	■												
4	Kerja Rentang Kabel				■	■	■									
5	Kerja Menimbus Tanah							■	■							
6	Kerja Penurapan Jalan/Pembersihan Tapak									■	■					
7	<i>Integration, Testing &amp; Commissioning</i>											■	■	■		
8	Selesai															■

-Tamat-