

2.0 BUTIRAN JALAN TERLIBAT

2.1	NAMA JALAN	DAERAH	KAEDAH KERJA	KOORDINAT MULA	KOORDINAT AKHIR	JARAK (METER)
	JALAN MASJID	BESUT	Plinth	5.731961, 102.552886		1 X 1 Meter
	JALAN MASJID	BESUT	Kabinet	5.731961, 102.552886		1 X 1 Meter
	JALAN MASJID, JALAN KERANDANG	BESUT	Aerial Fiber Routing Backhaul (Anggaran)	5.731961, 102.552886	5.718892, 102.563744	2370 Meter (Anggaran)
	JALAN MASJID	BESUT	Aerial Fiber Routing GPON (Anggaran)	5.731961, 102.552886	5.722269, 102.542442	1913 Meter (Anggaran)
JUMLAH JARAK PERMOHONAN						4283 Meter

CADANGAN TEKNIKAL UNTUK

SEKOLAH KEBANGSAAN KERANDANG



MAKLUMAT CADANGAN TEKNIKAL

Nama Site:	SEKOLAH KEBANGSAAN KERANDANG
Site ID:	TBA0004
Lokasi PoP Kabinet:	Jalan Masjid
GPS Koordinat:	5.731961, 102.552886
Lokasi Laluan Fiber	Jalan Masjid, Jalan Kerandang
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Mula-Anggaran)	5.731961, 102.552886
GPS Koordinat Backhaul: (Titik Akhir-Anggaran)	5.718892, 102.563744
GPS Koordinat GPON: (Titik Mula-Anggaran)	5.731961, 102.552886
GPS Koordinat GPON: (Titik Akhir-Anggaran)	5.722269, 102.542442
Tarikh:	11/03/2024

Kandungan:

1. Ringkasan Pelaksanaan
2. Peta Penandaan Lokasi (Plinth Kabinet)
3. Gambar Lokasi (*Plinth* Kabinet)
4. Cadangan Laluan Kabel Fiber Pole
5. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan PoP *Plinth* Kabinet
6. Cadangan Jadual & Skop Kerja Pelaksanaan Fiber

1. RINGKASAN PELAKSANAAN

1.1 Cadangan Pelaksanaan

Bil	Perkara	Kuantiti
1	PoP <i>Plinth</i> Kabinet Satu (1) unit	1
2	Jumlah Cadangan Fiber Pole 116 poles	116
3	Jumlah Jarak Fiber Pole (Anggaran) Backhul - 2370m GPON - 1913m	4283m

2. PETA PENANDAAN LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)



 SEKOLAH KEBANGSAAN KERANDANG (TBA0004)

 POP



3. GAMBAR LOKASI *PLINTH* KABINET (PoP)



4. CADANGAN LALUAN KABEL FIBER POLE (ANGGARAN)


Backhaul



-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

GPON



-  Kawasan Sempadan Fiber Servis
-  Laluan Kabel Fiber (Main GPON)
-  Laluan Kabel Fiber (Backhaul)
-  Laluan Kabel Fiber (Under Ground)
-  Sekolah
-  POP
-  Titik Mula Fiber
-  Titik Akhir Fiber

**5. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA AWAL
PELAKSANAAN
PoP *PLINTH* KABINET**

Bil	Perkara	Hari	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<u>Kerja Civil, Teknikal dan, Elektrikal</u>															
1.1	Persiapan di Tapak	1														
1.2	Kerja Pemasangan <i>Plinth</i> PoP	1														
1.3	Kerja Pemasangan Kabinet, FDC & rectifier	1														

6. CADANGAN JADUAL & SKOP KERJA PELAKSANAAN FIBER

Bil	Perkara	Bulan /Minggu															
		Apr 2024			Mei 2024			Jun 2024									
		Minggu 3-4			Minggu 1-4			Minggu 1-2		Minggu 3-4							
1	Persiapan di Tapak	■															
2	Kerja Pengesahan Kabel	■															
3	Kerja Pengorekan		■	■													
4	Kerja Rentang Kabel				■	■	■										
5	Kerja Menimbus Tanah							■	■								
6	Kerja Penurapan Jalan/Pembersihan Tapak									■	■						
7	<i>Integration, Testing & Commissioning</i>												■	■	■		
8	Selesai																■

-Tamat-